



Informe mensual Avance de Obra

Noviembre 2023



CDG[®]
Desarrollos




Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

Noviembre 2023

Avances de Obra.



Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Noviembre 2023 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera casi Pacheco de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Noviembre 2023

Trabajos Realizados

Aberturas

Ventanas se encuentran colocadas terminadas hasta el nivel 3 y en proceso de trabajo en el nivel 4/5 en un 45%
Puertas internas hasta el nivel 2 al 100% , nivel 3 en 75% y nivel 4 en 45%

Albañileria

Se terminaron los trabajos de azotea ,se comenzaran los trabajos de bauleras con herreria. y proximos trabajos en pd y generador.

Próximos Trabajos

Mobiliario

El nivel 1 en 85% terminado muebles cocina completo con mesadas y griferias y placares , nivel 2 con un 75% y el nivel 3 con un 45%.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

–
Noviembre 2023



Finales de Octubre

Trabajos en acceso principal peatonal y palier de recepción (en el mes se instalan muebles de recepción) y estacionamientos en 90%
Avance de trabajos de fachada principal en un 75%.

Fachadas laterales en un 100% terminados de revoques en el mes se empiezan los trabajos de pintura

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Noviembre 2023



Comienzo de Noviembre

Nivel 1 en un 90% se montaron muebles de cocina y placares

Nivel 2/3 en un 75% aberturas colocadas y con montaje de muebles de cocina y placares

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

–
Noviembre 2023



Mediados de Noviembre

Nivel 4/5 en un 65% (instalaciones y revoque avanzado)

Nivel 6/7 en un 55% (instalaciones avanzado)

Nivel 8 azotea en 48% (revoque terminados ,
haciendose carpeta y comenzando
instalaciones)



CDG[®]
Desarrollos

Contacto —

(+595) 985 670707

Aliados

-



ESCRIBANÍA
TROCHE

GÓMEZ
ABENTE
CONSTRUCCIONES