




# Informe mensual Avance de Obra

-  
Septiembre 2024




CDG<sup>®</sup>  
Desarrollos



# Avance de Obra We<sup>®</sup> Recoleta.

-  
Septiembre 2024

## Avances de Obra.



Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Septiembre 2024 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera entre Alberto Souza y Dr. Eduardo Lopez Moreira de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

# Avance de Obra

## We<sup>®</sup> Recoleta.

Septiembre 2024

### Trabajos Realizados

Pilares

Los pilares de planta baja estan en un 90% de avance.

Ascensor

Cargado de hormigon de la caja de ascensor en planta baja.

### Próximos Trabajos

Hormigon

Armaduras de losa con cargado de hormigon de la losa planta baja y Nivel 1 .

# Avance de Obra We<sup>®</sup> Recoleta.

Septiembre 2024



## Primeras Semanas

Se termino el encofrado y posterior cargado de hormigon de la primera losa de SS y planta baja.

Se empezaron los trabajos de armadura de pilares de planta baja con su respectivo encofrado.

# Avance de Obra We<sup>®</sup> Recoleta.

Septiembre 2024



## Últimas Semanas

Se cargaron aproximadamente el 90% de los pilares en planta baja y caja de ascensor. Se comenzaron los trabajos de encofrados de fondo de vigas de la segunda losa a cargar de la planta baja y nivel 1,



CDG<sup>®</sup>  
Desarrollos

Contacto —

**(+595) 985 670707**

Aliados

-



ESCRIBANÍA  
TROCHE

