



Informe mensual Avance de Obra

Abril 2024



CDG[®]
Desarrollos




Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Abril 2024

Avances de Obra.



Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Abril 2024 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera casi Pacheco de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Abril 2024

Trabajos Realizados

Aberturas

Ventanas se encuentran colocadas terminadas hasta el nivel 8 en 85%.
Puertas internas culminadas.

Albañileria

Se estan realizando las pruebas finales de Sanitarias y Electrica , ascensor en funcionamiento.
Revisión por nivel de detalles y limpieza final de los pisos inferiores a superiores.

Próximos Trabajos

Mobiliario

El nivel 7 culminados muebles cocina completo con mesadas y griferias y placares , nivel 8 en proceso en un 90%

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Abril 2024



Finales de Marzo

Avance de trabajos de fachada principal en un 95%.

Trabajos en puesto de distribución de Ande para energía eléctrica al edificio culminado. Trabajos de colocación de topes en estacionamientos culminado.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Abril 2024




Comienzo de Abril

Nivel 1 en un 100% en pruebas finales y retoques detalles.
Nivel 2/3 en un 100% en pruebas finales y retoques detalles.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Abril 2024



Mediados de Abril

Nivel 4 en un 100% en pruebas finales y retoques detalles.

Nivel 5 en un 100% en pruebas finales y retoques detalles.

Nivel 6 en un 100% en pruebas finales y retoques detalles.

Nivel 7 en un 90% de terminaciones finales

Nivel 8 azotea en un 75% de terminaciones finales



CDG®
Desarrollos

Contacto —

(+595) 985 670707

Aliados

-



ESCRIBANÍA
TROCHE

